



नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा भू-संरक्षण विभाग

०३५-४२०२०४

वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी

उदयपुर, सिर्इघाट

प.सं.: २०७८/०७९

चं. नं.: १६२

मिति : २०७९/३/२८

बिषय : चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण पठाइएको सम्वन्धमा ।

श्री वन तथा भू-संरक्षण विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा यस वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशीको चालु आ.व २०७८/०७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप वजेट उपशिर्षक नं. : ३२९०११०२ अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमको चौथो त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण पाना ४ (चार) यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(Signature)
०६/३/२८

रामकृष्ण राजथला
वृहत् जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत
रा.प.डि. (प्रा.)

नेपाल सरकार
बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी उदयपुर
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


रा.यो.आ. (के.अ.मु.) फा.नं २

५,७०,३२०

- आ. व. : २०७५-७६
- बजेट उपशिर्षक नं.: ३२९०११०२
- मन्त्रालय: वन तथा वातावरण मन्त्रालय
- कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : जलाधार संरक्षण तथा सीमासार व्यवस्थापन कार्यक्रम
- आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: रामकृष्ण राजथला
- यस अघिको बजेट :
 - आन्तरिक: १. नेपाल सरकार
 - संस्था :
 - जनसहभागिता :
- वैदेशिक: १. ऋण :
 - अनुदान :

- यस अघिको खर्च रकम र प्रतिशत :
 - आन्तरिक : १. नेपाल सरकार
 - संस्था :
 - जनसहभागिता :
- वैदेशिक : १. ऋण :
 - अनुदान :

- ५,९४,८२२
- चालू आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :
 - कुल लागतमध्ये शुल्देखि यस अवधिम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत :
 - आयोजनाको शुल्देखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :
 - आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वित्तको समय प्रतिशतमा :



(रकम रु हजारमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अर्वाधि सम्मको यस आ.व.को प्रगति		प्रमुख परिसर/उपखण्ड	कैफियत
			भार	बजेट	भार	परिमाण	भारित	वित्तिय प्रगति		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१.१.४.१४.१४६	अन्तर्गत कार्य कार्यक्रमहरू	कि.मी.	१	१.६८	१	१	१.६८	१.०	१.६८	१.०
१.१.४.१४.१४६	लक्ष्मीखोला/महाहरिपट्टी सहितको खोलाकिनार संरक्षण, बढीवास-४, महाहरि	कि.मी.	१	३.३६	१	३.३६	३.३६	३.३६	३.३६	३.३६
१.१.४.१४.१४७	मोखुखोला तटबन्धन कार्य, मोखुखोला गा.पा.-२, ओखलढुङ्गा	कि.मी.	१	१.६८	१	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८
१.१.४.१४.१४८	सिखुखोला तटबन्धन कार्यक्रम, खिजिदेम्बा गा.पा., ओखलढुङ्गा	कि.मी.	१	२.५२	१	२.५२	२.५२	२.५२	२.५२	२.५२
१.१.४.१४.१४९	सिस्नेखोला खहरे नियन्त्रण सुनकोशी-३, ओखलढुङ्गा	पटक	१	१.६८	१	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८
१.१.४.१४.१५०	घ्याग्रीखोला तटबन्धन, कनला १-१, लफादी, झापा	कि.मी.	१	२.५२	१	२.५२	२.५२	२.५२	२.५२	२.५२
१.१.४.१४.१५१	पिलुवाखोला बेल्टार टोभान तटबन्धन चैनपुर-१०, संखुवासभा	कि.मी.	१	१.६८	१	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८
१.१.४.१४.१५२	खोलाकटान संरक्षण तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन चन्द्रपुर ३ गैडाडार रौतहट	कि.मी.	१	१.६८	१	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८
१.१.४.१४.१५३	संरक्षण कार्यको व्यवस्थापन र खटेख	क्षेत्रफल/स्थान	१	०.४७	३	०.४७	०.४७	०.४७	०.४७	०.४७
१.१.४.१४.१५४	आर्कास्मिक बाढी/पहिरो विपद व्यवस्थापन एकीकृत कार्यक्रम (विपद व्यवस्थापन सहजीकरण तथा सामग्री व्यवस्थापन)	क्षेत्रफल/स्थान	१	१.६८	१	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८	१.६८
१.१.४.१४.१५५	बहुवर्षीय विरवा उत्पादन (हजारमा)	वटा	५०	१.६८	१०	१.६८	५०	५०	१.६८	१.६८
१.१.४.१४.१५६	सिचाईकुलो मर्मत सुधार रायडिरी कनला माई-४ सिन्धुली, त्रि.न.पा.-१६ उदयपुर र लक्ष्मीखोला बढीवास-४, महाहरि	कि.मी.	३	२.५२	१५	३	२.५२	३	२.५२	२.५२
१.१.४.१४.१५७	(नर्सरी/गोलाहाउस/ग्रीनहाउस/सेडिहाउस निर्माण)	क्षेत्रफल/स्थान	३	२.५२	१५	३	२.५२	३	२.५२	२.५२
१.१.४.१४.१५८	संरक्षणपोखरी निर्माण तथा व्यवस्थापन शहीदभूमि-६ धनकुटा, धनगढी-१२ सिमरटेकी, सिपाहा र रुपनी भलवाही सप्तरी	क्षेत्रफल/स्थान	१	०.८४	५	१	०.८४	१	०.८४	०.८४
१.१.४.१४.१५९	एकीकृत भूक्षय रोकथाम तथा गल्छी/पहिरो व्यवस्थापन सुनकोशीटोल त्रि.न.पा.-१६ उदयपुर	क्षेत्रफल/स्थान	१	०.८४	५	१	०.८४	१	०.८४	०.८४
१.१.४.१४.१६०	एकीकृत भूक्षय रोकथाम तथा गल्छी/पहिरो व्यवस्थापन चौदण्डीगढी-१० उदयपुर	वटा	१	२.५२	१५	१	२.५२	१	२.५२	२.५२
१.१.४.१४.१६१	चिन्त्येड पहिरो चिन्त्येड शहीदभूमि-३ धनकुटा	क्षेत्रफल/स्थान	१	०.८४	५	१	०.८४	१	०.८४	०.८४
१.१.४.१४.१६२	एकीकृत भूक्षय रोकथाम तथा गल्छी/पहिरो व्यवस्थापन पिडीवास उदयपुर/गढी-७ उदयपुर	क्षेत्रफल/स्थान	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१.६८
१.१.४.१४.१६३	शिवपोखरी संरक्षणव्यवस्थापन तथा पर्यावरण प्रवर्द्धन माई-४ होडासाड सीमासार संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पर्यावरण प्रवर्द्धन माई-५ इलाम	क्षेत्रफल/स्थान	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१.६८
१.१.४.१४.१६४	राजदेवी कनलदह क्षेत्रको चित्रीकरण न्यूनीकरण एकीकृत कार्यक्रम नहान-१५ सिराहा	क्षेत्रफल/स्थान	१	३.३६	२०	१	३.३६	१	३.३६	३.३६
१.१.४.१४.१६५	रुकसाद क्षेत्रको चित्रीकरण न्यूनीकरण एकीकृत कार्यक्रम, सुर्गगा-२ सप्तरी	क्षेत्रफल/स्थान	१	३.३६	२०	१	३.३६	१	३.३६	३.३६
१.१.४.१४.१६६	सुखादेव व्यवस्थापन कार्यक्रम, भटौली मन्थली-७ रामेछाप	क्षेत्रफल/स्थान	१	२.४५	१५	१	२.४५	१	२.४५	२.४५
१.१.४.१४.१६७	श्री आधारभूत विद्यालय घराबार निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण, चौ.सौ. न.पा.-५ सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	५.०४	३०	१	५.०४	१	५.०४	५.०४
१.१.४.१४.१६८	अमल्टार अंधेरी भू संरक्षण बत्की गा.पा.-७, सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	५.०४	३०	१	५.०४	१	५.०४	५.०४

रामकृष्ण राजथला



क्र. सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको यस आ व.को प्रगति			प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भारित	वित्तिय प्रगति		
१	१	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
११.४.१७.७३८	खाटा पोखरी चिसुखुगढी-२ ओखलढुंगा	वटा	१	०.८४	५	१	०.८४	१	०.८४	५.००		
११.४.१७.७३९	सिर्मा पिन्ले सिचाई कुलो मर्मत बाहपोखरी गा.पा.-१ पिन्ले (सावाखोला मूहाना) खोटाङ	कि.मी	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	९.९४		
११.४.१७.७४०	मुसुखेक धनसार सिचाईकुलो निर्माणमर्मत मादि न.पा.-९ संखुवासभा	कि.मी	१	१.६८	१०	०	०.००	०	०.००	०.००		
११.४.१७.७४१	खिजिदेन्वा पोखरी निर्माण खिजिदेन्वा गा.पा.-२ ओखलढुंगा	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७४२	सुक्रपोखरी निर्माण, फिदिम न.पा.-१४ पाँचथर	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७४३	जापोखरी निर्माण हिलिवाङ गा.पा.-६ पाँचथर	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	९.९९		
११.४.१७.७४४	बेल्दार सिचाई कुलो निर्माणमर्मत तिम्पाटन गा.पा.-४ सिन्धुली	कि.मी	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७४५	महते सामुदायिक वन भित्र पोखरी निर्माण नमोबुद्ध-१ काभ्रेपलाञ्चोक	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७४६	पिन्लेडाँडा पोखरी निर्माण, खोकु धनकुटा	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	९.९९		
११.४.१७.७४७	उकाल खेत पहिरो नियन्त्रण बाह्रबिसे-७ नाङ्पुजे, सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७४८	आँफखोला बगर कुलो निर्माण मण्डनदेउपुन न.पा.-७, काभ्रे	कि.मी	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७४९	कालापानी टोल भू संरक्षण बाह्रबिसे न.पा.-३ सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७५०	बालीटार पानीमुहान संरक्षण हिलिवाङ गा.पा.-५ पाँचथर	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७६५	कान्छेरी नुलपरेरो देखि श्री हरी आध्यात्मिक सेवा आश्रम सम्म पानीकोत संरक्षण एकीकृत कार्यक्रम, चौतारा सोर्गा चोक गढी न.पा.-७ सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	९.९७		
११.४.१७.७६६	भुसुख नियन्त्रण कालिन्चोक गा.पा.-८ मलेपु सल्ले र कान्छे खेत टोलखा	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७६७	कालीपोखरी पहिरो नियन्त्रण सुनकोशी-४ सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७६८	खान्दा पोखरी चिसुखुगढी-२ ओखलढुंगा	वटा	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७६९	सिमपु पिन्ले सिचाईकुलो मर्मत बाहपोखरी गा.पा.-१ पिन्ले (सावाखोला मूहाना) खोटाङ	क्षेत्रफल/स्थान	१	२.५२	१५	१	२.५२	१	२.५२	१५.००		
११.४.१७.७७०	मुसुखेक धनसार सिचाई आयोजना मादि न.पा.-९ संखुवासभा	कि.मी	१	२.५२	१५	१	२.५२	१	२.५२	१५.००		
११.४.१७.७७१	सप्तलक्ष्या पोखरी निर्माण तिकलाजुङ्गा गा.पा.-६ पाँचथर	क्षेत्रफल/स्थान	१	२.५२	१५	१	२.५२	१	२.५२	१५.००		
११.४.१७.७७२	बेल्दार सिचाई आयोजना तिम्पाटन गा.पा.-४ सिन्धुली	कि.मी	१	२.५२	१५	१	२.५२	१	२.५२	१५.००		
११.४.१७.७७३	बोनसेदार सिचाई आयोजना तिम्पाटन गा.पा.-३ सिन्धुली	कि.मी	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७७४	पिन्लेडाँडा पोखरी निर्माण खोकु, धनकुटा	क्षेत्रफल/स्थान	१	१.६८	१०	१	१.६८	१	१.६८	१०.००		
११.४.१७.७७५	रिवाज पोखरी निर्माण, खोटाङ	पटक	१	४.२०	२५	१	४.२०	१	४.२०	२४.९५		
११.४.१७.७७६	काँचुलीमात खर्च कार्यक्रमको जम्मा:	पटक		९४.०७	५४४.४०		९४.३९		९४.३९	५४६.९६		
११.४.१७.७७७	आधाबु खर्च अन्तर्गतका कार्यहरू	पटक		०.३४	२.००		०.३४		०.३४	२.००		
११.४.१७.७७८	जलाधार सम्बन्धि शिप विकास तथा जनचेतनामा लैङ्गिक समावेशीकरण तालिम गोष्ठी	पटक	१	०.६७	३.००	१	०.६७	१	०.६७	३.००		
११.४.१७.७७९	नदी बेसीन व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण	पटक	२	०.१४	०.६३	२	०.१४	२	०.१४	०.६३		
११.४.१७.७८०	संरक्षण टिक्स समारोह	पटक	१	०.१४	०.६३	१	०.१४	१	०.१४	०.६३		
११.४.१७.७८१	क्रियाकलाप पारसीपिन तयारी	वटा	२	०.५६	१.१३	२	०.५६	२	०.५६	१.१३		
११.४.१७.७८२	पहिरो आकस्मिककरण	पटक	१	०.३०	१.५०	१	०.३०	१	०.३०	१.५०		
११.४.१७.७८३	Springs mapping/springshed zonation	पटक	१	०.३०	१.५०	१	०.३०	१	०.३०	१.५०		
११.४.१७.७८४	कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुगमन मुल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन तयारी खर्च	पटक	४	२.९३	११.७२	४	२.९३	४	२.९३	११.७२		
११.४.१७.७८५	कार्यक्रम कार्यान्वयनको जम्मा	पटक		१००.००	५९४.८३		१००.००		१००.००	५९४.८३		

प्रमाणित गर्ने : राधकृष्ण रावत
 पत्र: बरिष्ठ जवाहार व्यवस्थापन अधिकारी
 (10) 10/10/2020

९८३२ प्रतिशत
 ९५४३ प्रतिशत
 ९८३२ प्रतिशत
 ९५४८ प्रतिशत
 तयार गर्ने : विरेन्द्र कुमार महतो
 पत्र: सल डीजनियर

नेपाल सरकार
 वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी उदयपुर
 चौथो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

रा.गो.आ. (के.अ.मु.) फा.नं २

१५००३

- आ. व. : २०७५-०७६
- बजेट उपशिर्षक नं. : ३२९०११०२
- मन्त्रालय : वन तथा वातावरण मन्त्रालय
- कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : जलाधार संरक्षण तथा सीमासार व्यवस्थापन कार्यक्रम
- आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : रामकृष्ण राजथला
- यस अघिको बजेट :
 - आन्तरिक : १. नेपाल सरकार :
 - संस्था :
 - जनसहभागिता :
- वैदेशिक : १. ऋण :
 - अनुदान :

- सोचभर्ना स्थिति :
- माग अनुपुर्न रकम :
- माग गरेको रकम :
- प्राप्त हुन बाकी रकम :

प्रतिशत

नेपाल सरकार
 वृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, कोशी उदयपुर
 चौथो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	दुकाई	वार्षिक लक्ष्य			चौथो त्रैमासिक लक्ष्य			प्रतिवेदन अवधि सम्मको यस आव.को प्रगति		कीफायत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
अ) पूर्वीपट बर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू											
११.४.१४.१४६	लक्ष्मीखोला मा हलिनपेटी सहितको खोलाकिनार संरक्षण बर्दीवास-४ महोत्तरी	कि.मी	१	१.६८	१०				१.६८	१०	१५
११.४.१४.१४७	मोडुखोला तटबन्धन कार्य मोडुखोला गा.पा.-२, ओखलढुङ्गा	कि.मी	१	३.३६	२०				३.३६	२०	१५
११.४.१४.१४८	लिखुखोला तटबन्धन कार्यक्रम, खिजिदेवा गा.पा., ओखलढुङ्गा	कि.मी	१	१.६८	१०				१.६८	१०	१५
११.४.१४.१४९	सिस्नेखोला खरे निम्नत्रया सुनकोशी-३, ओखलढुङ्गा	कि.मी	१	२.५२	१५				२.५२	१५	१५
११.४.१४.१५०	दुवागोखोला तटबन्धन, कमला-१ लफादी, झापा	पटक	१	१.६८	१०				१.६८	१०	१५
११.४.१४.१५१	पिनुवाखोला बेल्टार दोभान तटबन्धन चैनपुर-१०, संखुवासभा	कि.मी	१	२.५२	१५				२.५२	१५	१५
११.४.१४.१५२	खोलाकटान संरक्षण तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन चन्द्रपुर ३ गौडटार रोल्पा	कि.मी	१	१.६८	१०				१.६८	१०	१५
११.४.१५.२३	संरक्षण कार्यको व्यवस्थापन रेखादेख	क्षेत्रफल/स्या	१	०.४७	२८		०.४७		०.४७	२८	१५
११.४.१५.२४	आकस्मिक बाढीपहिरो विपद व्यवस्थापन एकीकृत कार्यक्रम (विपद व्यवस्थापन सहजिकरण तथा सामग्री व्यवस्थापन)	क्षेत्रफल/स्या	१	१.६८	१०		०.४७		१.६८	१०	१५
११.४.१५.२६	बहुवर्षीय विरवा उत्पादन (इजारा)	वटा	५०	१.६८	१०				१.६८	१०	१५
११.४.१५.२७	सिर्पाङ्गुलो माने सुधार रणविही कनलागाई-४ सिन्धुली, त्रि.न.पा.-१६	क्षेत्रफल/स्या	३	२.५२	१५				२.५२	१५	१५
११.४.१५.२८	उदयपुर र लक्ष्मीखोला बर्दीवास-४, महोत्तरी (नर्सरी/पोलीहाउस/आइस/सोडाउस निर्माण)	क्षेत्रफल/स्या	३	२.५२	१५				२.५२	१५	१५
११.४.१५.२९	संरक्षणपोखरी निर्माण तथा व्यवस्थापन शहीदभूमि-६ धनकुटा, धनकुटा-१	क्षेत्रफल/स्या	३	२.५२	१५				२.५२	१५	१५
११.४.१५.३०	एकीकृत श्रम्य रोकथाम तथा गल्छी/पहिरो व्यवस्थापन सुनकोशीटोल त्रि.न.पा.-१६ उदयपुर	क्षेत्रफल/स्या	१	०.८४	५				०.८४	५	१५
११.४.१५.३१	एकीकृत श्रम्य रोकथाम तथा गल्छी/पहिरो व्यवस्थापन चोदण्डीगाडी-१० उदयपुर	क्षेत्रफल/स्या	१	०.८४	५				०.८४	५	१५
११.४.१५.३२	छिन्ताङ पहिरो चिन्तन शहीदभूमि-३ धनकुटा	वटा	१	२.५२	१५				२.५२	१५	१५
११.४.१५.३३	एकीकृत श्रम्य रोकथाम तथा गल्छी/पहिरो व्यवस्थापन पिडीवास उदयपुरगाडी-७ उदयपुर	क्षेत्रफल/स्या	१	०.८४	५				०.८४	५	१५
११.४.१५.३४	शिवपोखरी संरक्षणव्यवस्थापन तथा पर्यावरण प्रवर्धन माई-२ ईलाम	क्षेत्रफल/स्या	१	१.६८	१०				१.६८	१०	१५
११.४.१५.३५	हाउसाड सीमासार संरक्षण, व्यवस्थापन तथा पर्यावरण प्रवर्धन माई-७ ईलाम	क्षेत्रफल/स्या	१	१.६८	१०				१.६८	१०	१५
११.४.१५.३६	राउटेटी कनलटह क्षेत्रको चिरीकरण न्यूनीकरण एकीकृत कार्यक्रम लहान-१५ सिराहा	क्षेत्रफल/स्या	१	३.३६	२०				३.३६	२०	१५
११.४.१५.३७	रक्सवट क्षेत्रको चिरीकरण न्यूनीकरण एकीकृत कार्यक्रम, सुदंगा-२ सप्तरी	क्षेत्रफल/स्या	१	३.३६	२०				३.३६	२०	१५
११.४.१५.३८	सुब्बासेन व्यवस्थापन कार्यक्रम अटौली मन्थली-७ रामेछाप	क्षेत्रफल/स्या	१	२.५२	१५				२.५२	१५	१५
११.४.१५.३९	श्री आमाकुल विद्यालय धरवार निर्माण तथा पहिरो नियन्त्रण, चौ. साँ. न. पा.-५ सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	५.०४	३०				५.०४	३०	१५

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				चौथो त्रैमासिक लक्ष्य				प्रतिवेदन अवधि सम्मको यस आ.व.को प्रगति		कुल परमाणु	कैफियत
			परिमाणु	भार	बजेट	परिमाणु	भार	बजेट	परिमाणु	भारित	परिमाणु	भारित		
१	अमल्टार अँधेरी भू संरक्षण बलेफी गा.पा.-७, सिन्धुपाल्चोक	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
११.४.१७.७६९	खाल्टा पोखरी चिसखुगढी-२ ओखलढुंगा	वटा	१	१	३									
११.४.१७.७७०	सिमपा पिप्ले सिचाई कुलो मर्मत बाहपोखरी गा.पा.-१ पिप्ले (सावाखोला मूहान), खोटाङ	कि.मी.	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
११.४.१७.७७१	खिजिदेन्वा पोखरी निर्माण खिजिदेन्वा गा.पा.-२ ओखलढुंगा	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७७२	सुकेपोखरी निर्माण, फिदिम न.पा.-१४ पाँचथर	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७७३	जोरपोखरी निर्माण हिलिहाड गा.पा.-६ पाँचथर	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७७४	बेल्दार सिचाई कुलो निर्माण/मर्मत तिनपाटन गा.पा.-४ सिन्धुली	कि.मी.	१	१	१									
११.४.१७.७७५	गहते सामुदायिक वन भित्र पोखरी निर्माण नमोबूट्टे-१ काभ्रेपलाञ्चोक	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७७६	पिप्लेडाँडा पोखरी निर्माण, खोकु धनकुटा	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७७७	ढकाल खेत पहिरो नियन्त्रण बाह्रदिसे-७ नाडपुजे, सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७७८	ओपखोला बजार कुलो निर्माण मण्डनदेउपुन न.पा.-७, काभ्रे	कि.मी.	१	१	१									
११.४.१७.७७९	कालापानी टोल भू संरक्षण बाह्रदिसे न.पा.-३ सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७८०	बालीटार पानीमहान संरक्षण हिलेहाड गा.पा.-५ पाँचथर	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७८१	कल्लेरी मूलेपथरो देखि श्री आध्यात्मिक सेवा आश्रम सम्म पानीश्रीत संरक्षण एकीकृत कार्यक्रम, घाँतारा सौगा चौक गढी न.पा.-७ सिन्धुपाल्चोक	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७८२	भृक्षय नियन्त्रण कालिचोक गा.पा.-८ मलेपु सल्ले र कान्छे खेत दोलखा	वटा	१	१	१									
११.४.१७.७८३	कालीपोखरी पहिरो नियन्त्रण सुनकोशी-४ सिन्धुपाल्चोक	क्षेत्रफल/स्थान	१	१	१									
११.४.१७.७८४	खाल्टा पोखरी चिसखुगढी-२ ओखलढुंगा	कि.मी.	१	१	१									
११.४.१७.७८५	सिमर्पा पिप्ले सिचाई कुलो मर्मत बाहपोखरी गा.पा.-१ पिप्ले (सावाखोला मूहान), खोटाङ	कि.मी.	१	१	१									
११.४.१७.७८६	मुसुखर्क धन्साई सिचाई आयोजना मादि न.पा.-२ संखुवासभा	कि.मी.	१	१	१									
११.४.१७.७८७	सप्तकन्या पोखरी निर्माण मिकलाजुङगा गा.पा.-६ पाँचथर	क्षेत्रफल/स्थान	१	१	१									
११.४.१७.७८८	बेल्दार सिचाई आयोजना तिनपाटन गा.पा.-४ सिन्धुली	कि.मी.	१	१	१									
११.४.१७.७८९	बोकसेटार सिचाई आयोजना तिनपाटन गा.पा.-३ सिन्धुली	कि.मी.	१	१	१									
११.४.१७.७९०	पिप्लेडाँडा पोखरी निर्माण खोकु, धनकुटा	क्षेत्रफल/स्थान	१	१	१									
११.४.१७.७९१	रिचार्ज पोखरी निर्माण, खोटाङ	पटक	१	१	१									
११.४.१७.७९२	काठ्ठीगढ खर्च कार्यक्रमको जम्मा:													
११.४.१७.७९३	आगाधु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू													
२.६.४.४	जलाधार सम्बन्धि थिप विकास तथा जनचेतनामा लैङ्गिक समावेशीकरण	पटक	१	१	२									
२.६.६.२४	तालिम गोष्ठी	पटक	१	१	४									
२.६.२०.१	नदी बेसीन व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण	पटक	२	२	१									
२.६.२०.२९	संरक्षण दिवस समारोह	पटक	१	१	१									
२.६.२०.३०	क्रियाकलाप पारदर्शिव तयारी	वटा	२	२	१									
२.६.२०.५०	पहिरो अभिलेखिकरण	पटक	१	१	१									
२.६.१.५	Springs mapping/springshed zonation	पटक	४	४	४									
ख) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमको जम्मा			१००.०००	१००.०००	५९४.८२३									

चौथो त्रैमासिक अवधिको कुल भारत प्रगति ८१९८८५*१००.
 पहिलो,दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा खर्च नभएका कार्यक्रम चौथो चौमासिक खर्च भएको
 तयार गर्ने : विरेन्द्र कुमार महतो
 पद: सब ईन्जिनियर

नयाँ पालिका विकास समिति
 जलाधार विकास समिति
 पद: वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापक

प्रमाणित गर्ने : रामकुमार शर्मा
 पद: वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापक

प्रतिशत १००/१००

